



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

OGGETTO: ATTIVITÀ MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE DA EFFETTUARSI
ALL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - RISCALDAMENTO DI PALAZZO
OSSOLI - CIG: 814272011E

Impresa: IT ENERGY SRL – C.F. 03442520619

Contratto: STIPULA RDO N.2548555 PROT. 19838 DEL 22/10/2020

CONTO FINALE

Provvedimenti autorizzativi: con determina a contrarre 223 prot. int. n. 5679 del 16/12/2019, il Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse ha disposto l'indizione della procedura tramite RdO con gli operatori economici muniti di idonea qualificazione ed individuati a seguito di indagine di mercato l'appalto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c, del D.lgs. 50/2016 – tramite portale MEPA – per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo lavori complessivo di euro 210.800,00 + iva ed euro € 4.984,00 + iva per prestazioni in economia e rimborso materiali

Con successiva determina di aggiudicazione 133 del 06/08/2020 prot. n. 13159/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva all'impresa IT ENERGY SRL – C.F. 03442520619 con il ribasso del 31,236% sull'importo a base d'asta da cui è scaturito un importo contrattuale di € 155.873,35 Iva esclusa così distribuito:

- € 131.889,35 per la componente lavori soggetta a ribasso;
- € 19.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 4.984,00 per i lavori in economia e rimborso materiali non soggetti a ribasso.

Consegna lavori: la consegna dei lavori è stata effettuata all'impresa in data 04/12/2020 con verbale prot. 25097/2020;

Proroga: causa dell'impossibilità di intervenire sul vecchio impianto durante il periodo di accensione, con verbale prot. 18513/2021 è stata concessa una proroga di 60 gg fissando la nuova data di ultimazione al 04/08/2021;

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 04/08/2021 come risulta dal verbale prot. n. 26529/2021;

Importo dei lavori (IVA esclusa) eseguiti a credito residuo dell'Impresa: l'importo dell'appalto al netto del ribasso contrattuale del 31,236% ammonta ad euro 148.763,99 così suddiviso:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Importo lavori | € 129.750,04 |
| - Oneri di sicurezza | € 18.691,81 |
| - Importo totale lavori | € 148.441,85 |
| - Lavori in economia | € 3.3937,92 |
| - Importo totale appalto | € 152.379,77 |

Importo compensazione
ex art. 1 -septies, d.l. 73/2021, convertito con L. 106/2021 (IVA esclusa) € 763,60

Importo certificati in acconto (IVA esclusa) € 127.547,05

Residuo credito (IVA esclusa) dell'Impresa: € 25.596,32

L'impresa accetta senza riserva alcuna le condizioni del presente conto finale.

Roma li 22/12/2021

IL D.L.
Ing. Michele Primavera

L'impresa
IT ENERGY srl

IL RUP
Arch. Eduardo Arcoraci