



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Oggetto: ATTIVITÀ MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE DA EFFETTUARSI ALL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO - RISCALDAMENTO DI PALAZZO OSSOLI - CIG: 814272011E

Impresa: IT ENERGY SRL – C.F. 03442520619

importo a base di gara: 210 800,00 €
di cui lavori : 191 800,00 € + 19 000,00 € per oneri della sicurezza

contratto : STIPULA TRATTATIVA N. 2548555 PROT. 19838 DEL 22/10/2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di Aggiudicazione n. 133 del 06/08/2020 PROT. N. 13159/2020, per un importo complessivo pari a € 155,873,35 di cui:

- € 131.889,35 per la componente lavori ribassati;
- € 19.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 4.984,00 per i lavori in economia e rimborso materiali non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 04/12/2020 prot. 25907/2020;

visti l'art. 21 delle condizioni generali che prevede un pagamento al raggiungimento di € 60.000,00 lordi

vista la contabilità a tutto il 30/07/2021

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

73 632,51

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti			Opere in economia nette (€):		1 125,12
N.	data	importo	Ammontare lordo dei lavori a misura (€):		161 513,43
2	26/05/2021	€ 53 914,54	Oneri per la sicurezza lavori (€):		15 999,77
4			Ribasso contrattuale 31,236%	- 50 450,33	
5			Ammontare netto dei lavori		111 063,10
6				sommano nette:	128 187,99
7					
8			Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)		640,94
9			Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)		-
10				Restano €	
12			Ritenute per penali (€)		-
13				Restano €	-
14			Importo certificati inviati precedentemente (€)		€ 53 914,54
15					
totale		€ 53 914,54			
			Totale a credito dell'impresa (€)	Restano €	€ 73 632,51

Roma, li 30/07/2021

IL DL
Ing. Michele Primavera

IL RUP
Arch. Eduardo Arcoraci