

**SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**Ufficio Unico Contratti e Risorse**

**Oggetto:** ATTIVITÀ MIGLIORATIVE ED INTEGRAZIONI TECNICHE  
DA EFFETTUARSI ALL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO -  
RISCALDAMENTO DI PALAZZO OSSOLI - CIG: 814272011E

**Provvedimenti autorizzativi:** DETERMINA A CONTRARRE 223 PROT.  
INT. N. 5679 DEL 16/12/2019, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 133  
DEL 06/08/2020 PROT. N. 13159/2020

**Impresa:** IT ENERGY SRL – C.F. 03442520619

**Contratto:** STIPULA TRATTATIVA N. 2548555 PROT. 19838 DEL  
22/10/2020

**VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI**

**OGGI 1 GIUGNO 2021**

PREMESSO CHE I LAVORI SONO INIZIATI IL 04/12/2020 COME  
RISULTA DAL VERBALE DI CONSEGNA PROT. 25097/2020 E CHE GLI  
STESSI DOVEVANO ESSERE ESEGUITI IN 180 GIORNI CONSECUTIVI  
A DECORRERE DALLA CONSEGNA E PERTANTO DOVEVANO  
ESSERE ULTIMATI IL 04/06/2021;

VISTA LA RICHIESTA DI PROROGA DEL 23/04/2021 PROT.13856/2021  
CON CUI L'IMPRESA HA COMUNICATO L'IMPOSSIBILITÀ DI  
COLLEGARE IL NUOVO IMPIANTO ALLE TUBAZIONI ESISTENTI  
PER IL PROTRARSI DELLE BASSE TEMPERATURE CHE NON  
HANNO PERMESSO DI SPEGNERE LA CENTRALE TERMICA NEI  
TEMPI PROGRAMMATI;

CONSIDERATO CHE IL DL ING. MICHELE PRIMAVERA HA POTUTO

CONSTATARE LA FONDATEZZA DELLE MOTIVAZIONI ADDOTTE

DALL'IMPRESA,

SI CONCEDE

ALL'IMPRESA IT ENERGY SRL UNA PROROGA DEL TERMINE PER

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI 60 GIORNI E PERTANTO VIENE

FISSATA LA NUOVA DATA DI ULTIMAZIONE AL 04/08/2021.

ATTO REDATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO.

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IT IT ENERGY SRL

ING. MICHELE PRIMAVERA

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. EDUARDO ARCORACI