



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INFISSI ESTERNI DI PALAZZO SPADA E PALAZZO OSSOLI - CIG 8124159C15 – CUP B89I18000090001

Impresa: ARCHEO&RESTAURI SRL - VIA A. MANZONI N. 50 - 80123 NAPOLI

Importo a base di gara: € 911.700,00 di cui € 59.700,00 per oneri della sicurezza oltre € 20.066,00 per opere in economia
contratto : MEPA NUMERO RDO 2514487 DEL 05 AGOSTO 2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 129 del 21/07/2020 per un importo complessivo pari a € 685.538,00 di cui € 605.772,00 per la componente soggetta a ribasso, € 59.700,00 per oneri della sicurezza e € 20.066,00 per opere in economia;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 14790 del 07/09/2020

vista la richiesta di anticipazione Prot. N. 14884 del 08/09/2020, la Garanzia Fidejussoria per l'anticipazione lavori n. 03617191000182

Visto il Cronoprogramma generale delle lavorazioni, il successivo programma di dettaglio e l'effettivo inizio delle lavorazioni in cantiere come da verbale del 17/11/2020

Visto l'importo dell'anticipazione corrisposta pari ad € 199.641,60

Vista la contabilità a tutto il 12/01/2022

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

99 178,67

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	18/11/2020	anticipazione
2	26/05/2021	98 352,74
3	13/10/2021	156 195,98
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
totale		254 548,72

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

Oneri per la sicurezza (€):

Ribasso contrattuale 28,900%

Ammontare netto dei lavori

sommano nette - Tot.1:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 30% di Tot. 1(€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa - Tot. 2 (€)

653 706,72	
	44 174,80
188 921,24	
	464 785,48
	508 960,28
	2 544,80
	152 688,08
Restano €	353 727,39
	-
Restano €	353 727,39
	254 548,72
Restano €	99 178,67
	99 178,67

Roma, lì 17/01/2022

IL DL

Arch. Eduardo Arcoraci

IL RUP

Ing. Claudio Vecchi