



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL'ARCHIVIO DI VIA MONTI DELLA FARNESINA 79/C - ROMA. CIG: 8609029B77 - CUP: B85H17000680001

Impresa: PRO.R. EDIL SRL CF/P.IVA 06795760633

Importo a base di gara: € 343.000,00 di cui € 27.000,00 per oneri della sicurezza oltre € 1.192,62 per opere in economia
contratto : MEPA NUMERO RDO 2751519 prot. 18898 DEL 07 giugno 2021

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 66 del 03/05/2021 per un importo complessivo pari a € 252.584,22 di cui € 224.391,60 per la componente soggetta a ribasso, € 27.000,00 per oneri della sicurezza e € 1.192,62 per opere in economia;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 2 del 28/12/2020

Vista la determina n. 105 del 03/08/2021 di approvazione della variante per un importo netto complessivo di € 48.839,97 per lavori ed € 1.480,00 per oneri della sicurezza

visti l'art.8 del capitolato tecnico che prevede un pagamento al raggiungimento di € 100.000,00

vista la contabilità a tutto il 29/11/2021

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

158 125,49

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti				
N.	data	importo		
1			Opere in economia nette (€):	698,40
2			Ammontare lordo dei lavori (€):	252 770,58
3			ammontare lordo servizi (€):	-
4			Oneri per la sicurezza servizi (€):	
5			Oneri per la sicurezza lavori(€):	18 709,20
6			Ribasso contrattuale 28,990%	73 278,19
7			Ammontare netto dei lavori	179 492,39
8			sommano nette:	198 899,99
9			Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)	994,50
10			Ritenuta recupero anticipazione (€) 20%	39 780,00
11				Restano € 158 125,49
12			Ritenute per penali (€)	-
13				Restano € 158 125,49
14			Importo certificati inviati precedentemente (€)	-
15				Restano € 158 125,49
totale		€ 0,00		
Totale a credito dell'impresa (€)				158 125,49

Roma, lì 29/11/2021

IL DL

Ing. Michele Primavera

IL RUP

Ing. Claudio Vecchi