



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI NATURA STRUTTURALE E CONSERVATIVA DELLE COPERTURE DI PALAZZO SPADA - CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001

Impresa: IM.A.C. SRL - CF 04013060589 – P. IVA 01275591004 - VIA PIEMONTE N. 39 – 00187 ROMA

Importo a base di gara: € 965.500,00 di cui € 36.800,00 per progettazione esecutiva ed € 198.000,00 per oneri della sicurezza - oltre € 8.364,75 per opere in economia

contratto : MEPA NUMERO RDO 3022543 DEL 03 ottobre 2022 - prot. int. n. 42919/2023

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 109 del 06/07/2022, divenuta efficace con Detemina n. 135 del 12/08/2022 per un importo complessivo pari a € 812.613,00 di cui € 577.179,93 per lavori ed € 29.068,32 per progettazione, esecutiva soggetti a ribasso, € 198.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.364,75 per opere in economia;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 49697 del 16/11/2022

vista la richiesta di anticipazione Prot. N. 20408 del 31/05/2023, la Garanzia Fidejussoria per l'anticipazione lavori n. 1490.00.27.2799861459

Visto l'effettivo inizio dei lavori, il Cronoprogramma generale ed i successivi aggiornamenti in accordo con il DL

Vista la contabilità a tutto il 29/02/2024

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

90.052,47

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	07/06/2023	anticipazione
2	06/12/2023	225.480,04
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
totale		225.480,04

Opere in economia nette (€):
Ammontare lordo dei lavori (€):
Ammontare lordo della Progettazione Esecutiva (€):
Oneri per la sicurezza (€):
Ribasso contrattuale 21,010%
Ammontare netto dei lavori sommano nette:
Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)
Ritenuta recupero anticipazione (€) 20%
Ritenute per penali (€)
Importo certificati inviati precedentemente (€)
Totale a credito dell'impresa (€)

	7326,72
303.206,19	
18.400,00	
	133.643,51
67.569,46	
	254.036,73
	395.006,96
	1.938,40
	77.536,05
Restano €	315.532,51
	-
Restano €	315.532,51
	225.480,04
Restano €	90.052,47
	90.052,47

Roma, lì 13/03/2024

IL DL
Ing. Michele Primavera

IL RUP
Arch. Eduardo Arcoraci