



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, di abbattimento barriere architettoniche e di adeguamento degli impianti elettrici presso Palazzo Ossoli - CIG 9330992231 – CUP B88G21000020001

Impresa: OTTAVI COSTRUZIONI S.R.L. CF 08275240581 e P. IVA 02007731009

Importo a base di gara: € 680.044,00 di cui € 42.444,00 per oneri della sicurezza oltre € 40.074,13 per opere in economia e rimborso materiali
contratto : MEPA NUMERO RDO 3186093 prot. 50181 DEL 21 novembre 2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 159 del 13/10/2022 per un importo complessivo pari a € 561.674,53 di cui € 479.156,40 per la componente soggetta a ribasso, € 42.444,00 per oneri della sicurezza e € 40.074,13 per opere in economia e rimborso materiali;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 53817 del 15/12/2022

visto l'art. 8 del capitolato che prevede stati di avanzamento lavori intermedi al raggiungimento di un valore di lavori pari almeno ad Euro 120.000,00 al lordo del ribasso d'asta

73 772,06

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti				
N.	data	importo		
1			Opere in economia nette (€):	
2			Ammontare lordo dei lavori (€):	114 165,07
3			Oneri per la sicurezza (€):	7 000,00
4			Ribasso contrattuale 24,850%	28 370,02
5			Ammontare netto dei lavori	85 795,05
6			sommano nette:	92 795,05
7			Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)	463,98
8			Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)	18 559,01
9			Ritenute per penali (€)	Restano € 73 772,06
10				-
11				Restano € 73 772,06
12			Importo certificati inviati precedentemente (€)	-
13				Restano € 73 772,06
14				
15			Totale a credito dell'impresa (€)	73 772,06
totale		0		

Roma, lì 04/08/2023

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giuseppe Antonio Cravana

Il RUP
Ing. Claudio Vecchi