



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con sostituzione parziale degli infissi esterni di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli CIG: 8124159C15 – CUP B89I18000090001

PROVVEDIMENTO DI PROROGA

PREMESSO CHE:

- a) con determina n. 214/2019, prot. int. 5420 del 02/12/2019 è stata indetta la procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016 – tramite portale MEPA –per l'affidamento dell'appalto in oggetto, nominando Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Claudio Vecchi;
- b) con determina n. 129/2020, prot. int. 3059 del 21/07/2020 è stata aggiudicata la procedura di gara all'operatore economico ARCHEO&RESTAURI SRL – CF 06696531216, per un importo complessivo di € 685.538,00 IVA;
- c) in data 05/08/2020 è stato stipulato il contratto MEPA n. RDO 2514487 – Prot. n. 13010;
- d) con verbale prot. n. 14790 del 07/09/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto di durata contrattuale pari a 365 giorni naturali e consecutivi;
- e) in data 22/12/2020 con verbale prot. 27079/2020 si è proceduto alla sospensione dei lavori, ripresi in data 19/01/2021 con verbale prot. 1916/2021 con conseguente slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 05/10/2021;

VISTA:

- a. la richiesta di proroga di 120 giorni naturali e consecutivi presentata dall'impresa ARCHEO&RESTAURI SRL mediante PEC del 29/07/2021 e acquisita con prot. 25955/2021;
- b. la nota prot. 26458 del 04/08/2021 con cui è stato richiesto all'appaltatore di integrare l'istanza con un dettagliato cronoprogramma delle lavorazioni ancora da realizzare;
- c. visti il cronoprogramma e gli ulteriori documenti inviati dall'impresa in data 21/09/2021 e acquisiti mediante prot. n. 30751 del 22/09/2021 che si intendono integralmente allegati al presente
- d. visto l'art. 107 comma 5 del d.lgs. 50/2016

OGGI 30/09/2021

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, valutate le motivazioni esposte nell'istanza prot. 25955/2021 ed analizzata la documentazione inviata con nota prot. n.30751, accoglie, in accordo con il Direttore dei Lavori, la richiesta di proroga di 120 giorni naturali e consecutivi, stabilendo per l'ultimazione dei lavori la data del 02/02/2022.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Eduardo Arcoraci

Il RUP
Ing. Claudio Vecchi