



T.A.R. PER LA SICILIA - PALERMO

Oggetto: Appalto lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e rifacimento dell'impianto rivelazione incendi presso la sede di Palermo, via Butera n. 6, del T.A.R. SICILIA – CIG 9858237A85

IMPRESA: S.I.E.M. S.R.L.CF E P.IVA 03711480826

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1-ATTI ISTITUZIONALI: con determina a contrarre n. 12 del 19.06.2023 il Segretario Generale del T.A.R. Sicilia – Palermo ha disposto di indire la procedura di gara finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 con in L. 120/2020 e s.m.i., mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Bando Lavori – categoria OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici....” dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e di rifacimento dell'impianto di rivelamento fumi, per la sede del T.A.R. Palermo, per un importo complessivo a base di appalto di € 69.000,00 al netto dell'I.V.A., di cui € 66.930,00 per lavori ed € 2.070,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 1.000,00 a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia e rimborso materiali, per un totale complessivo di € 70.000,00 al netto dell'I.V.A. Con Determina n. 15 del 25.07.2023 si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa S.I.E.M. S.R.L. con il ribasso del

27% sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo pari a € 51.928,90 IVA esclusa di cui € 48.858,90 per la componente lavori soggetti al ribasso, € 2.070,00 per oneri della sicurezza e € 1.000,00 per prestazioni in economia e rimborso materiali.

2-CONTRATTO: MEPA NUMERO RDO 3621922 DEL 8 AGOSTO 2023

3-CAUZIONE: l'appaltatore, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza fidejussoria n 2023/13/6662307 prestata dalla Italiana Assicurazioni – Agenzia di Palermo “D’Acquisto” fino alla concorrenza di € 6.926,35 a favore del TAR SICILIA - PALERMO.

4-CONSEGNA DEI LAVORI: la consegna dei lavori è stata effettuata all'impresa in data 15/09/2023.

5-IMPORTI AUTORIZZATI: con determinazione n..12 del 19.06.2023 sono stati autorizzati i seguenti importi:

Importo lavori : € 66.930,00

Oneri di sicurezza: € 2.070,00

Importo totale lavori € **69.000,00**

IVA 22% € 15.180,00

Totale lavori (IVA compresa) € **84.180,00**

Prestazioni in economia e rimborso materiali € 1.000,00

IVA 22% € 220,00

Totale appalto (IVA compresa) € **85.400,00**

Per effetto del ribasso del 27 % offerto dall'impresa S.I.E.M. S.R.L. applicato sull'Importo Lavori, il nuovo quadro economico è stato rimodulato come segue:

	Importo lavori :	€ 48.858,90
	Oneri di sicurezza:	€ <u>2.070,00</u>
	Importo totale lavori	€ 50.928,90
	IVA 22%	€ <u>11.204,36</u>
	Totale lavori (IVA compresa)	€ 62.133,26
	Prestazioni in economia e rimborso materiali	€ 1.000,00
	IVA 22%	€ <u>220,00</u>
	Totale appalto (IVA compresa)	€ 63.353,26
	Con Determinazione n. 5 del 7/02/2024 sono stati approvati i maggiori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, di importo pari € 9.949,79 contrattuale oltre IVA 22% al netto del ribasso rientrante nel quinto dell'importo contrattuale, scaturiti dalla necessità di introdurre alcune integrazioni all'impianto elettrico, richieste dal Segretario Generale del TAR con nota prot. 258 del 25/01/2024.	
	Pertanto il nuovo quadro economico dell'appalto risulta essere, al netto del ribasso, il seguente:	
	Importo lavori:	€ 58.404,69
	Oneri di sicurezza:	€ <u>2.474,00</u>
	Importo totale lavori	€ 60.878,69
	IVA 22%	€ <u>13.393,31</u>
	Totale lavori (IVA compresa)	€ 74.272,01
	Prestazioni in economia e rimborso materiali	€ 1.000,00
	IVA 22%	€ <u>220,00</u>
	Totale appalto (IVA compresa)	€ 75.492,01
	pag. 3	

6-ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 21/03/2024.

7-DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Claudio Vecchi.

8-COLLAUDATORE: Poiché l'importo dei lavori è inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Vecchi.

9-ANDAMENTO DELL'APPALTO: l'appalto si è svolto secondo le norme contrattuali ed in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori. Non risulta si siano verificati danni di forza maggiore o infortuni agli operai. Nel corso del medesimo non si è reso necessario applicare all'impresa penalità.

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato tecnico il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 120 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 15/09/2023.

In data 19/12/2024 i lavori sono stati sospesi, per esigenze dell'Amministrazione e ripresi in data 11/01/2024.

In data 02/02/2024 i lavori sono stati sospesi per la predisposizione, l'approvazione e la programmazione dei maggiori lavori e sono stati ripresi in data 11/03/2024.

Con la citata Determinazione n. 5 del 7/02/2024 sono stati concessi 35 giorni naturali e consecutivi di proroga sulla scadenza dell'appalto in oggetto.

Pertanto considerando le sospensioni e la proroga concessa il termine delle

lavorazioni veniva a cadere il 15/04/2024.

In data 21/03/2024 il Direttore dei lavori ha constatato l'ultimazione dei lavori predetti.

10-IMPORTO DEI LAVORI - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO

FINALE: Sono stati contabilizzati all'impresa appaltatrice i seguenti importi per lavori e prestazioni eseguiti:

Importo lavori: € 58.383,43

Oneri di sicurezza: € 2.474,00

Importo totale lavori € 60.857,43

Prestazioni in economia e rimborso materiali € 849,65

Totale appalto € 61.707,08

- Importo certificati in acconto (IVA compresa)

1° SAL € 47.514,22

- Residuo credito (IVA esclusa) dell'Impresa € 14.192,86

11-CONFRONTO FRA SPESA AUTORIZZATA E SPESA

SOSTENUTA: per quanto sopra riportato, le spese sostenute rientrano fra quelle autorizzate.

12-RISERVE DELL'IMPRESA: l'impresa non ha inserito riserve né sul Registro di Contabilità né sul Conto Finale.

Tutto ciò premesso e considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo le norme contrattuali e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e pertanto autorizza lo svincolo della polizza di cui al punto 3 del presente certificato e liquida l'importo di € 14.192,86 oltre IVA 22%, previa costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 8 del capitolato

tecnico e dell'art. 103 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

- Direttore dei Lavori Ing. Claudio Vecchi _____

- Per l'Impresa Giuseppina Ruffino _____

VISTO

IL RUP

Dott.ssa Maria Cristina Sciajno