



T.A.R. PER LA SICILIA - PALERMO

Oggetto: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRESSO LA SEDE DI PALERMO, VIA BUTERA N. 6, DEL T.A.R. SICILIA – CIG 9858237A85

Provvedimenti autorizzativi: DETERMINA A CONTRARRE N. 12 DEL 19/06/2023, DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 15 DEL 25/07/2023

Impresa: S.I.E.M. S.R.L.CF E P.IVA 03711480826

Contratto: MEPA NUMERO RDO 3621922 DEL 8 AGOSTO 2023

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

PREMESSO:

CHE IL GIORNO 15 SETTEMBRE 2023 SI È PROCEDUTO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI IN OGGETTO CON ULTIMAZIONE PREVISTA ENTRO 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI;

CHE IN DATA 19 DICEMBRE 2023 È STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI IN ATTESA DI POTER OPERARE IL DISTACCO TOTALE ENERGIA ELETTRICA, PROGRAMMATO PER ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL GIORNO VENERDÌ 12 GENNAIO 2024;

CHE IN DATA 11 GENNAIO 2024 SI È PROCEDUTO ALLA RIPRESA DEI LAVORI DETERMINANDO LA NUOVA DATA DI ULTIMAZIONE

FISSATA AL 03/02/2024;

CHE IN DATA CHE IN DATA 2 FEBBRAIO 2024 È STATA DISPOSTA
LA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER L'APPROVAZIONE DEL
PROGETTO RELATIVO AI MAGGIORI LAVORI;

CHE IN DATA 11 MARZO 2024 SI È PROCEDUTO ALLA RIPRESA DEI
LAVORI, DETERMINANDO LA NUOVA DATA DI ULTIMAZIONE
FISSATA AL 15/04/2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, OGGI VENERDÌ 22
MARZO 2024, IL SOTTOSCRITTO ING. CLAUDIO VECCHI IN
QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO
DELL'AMMINISTRAZIONE AVENDO VERIFICATO CHE TUTTI I LAVORI
PREVISTI DALL'APPALTO IN QUESTIONE SONO STATI ULTIMATI IL
21/03/2024, PROCEDE ALLA CONSTATAZIONE DELL'ULTIMAZIONE DEI
LAVORI.

LA SIG.RA GIUSEPPINA RUFFINO LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'IMPRESA S.I.E.M. S.R.L DICHIARA DI NON AVERE NULLA DA
ECCEPIRE RIGUARDO A QUANTO DISPOSTO.

ATTO REDATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO.

L'impresa

Il direttore dei lavori

Giuseppina Ruffino

Ing. Claudio Vecchi