



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 10

Oggetto: APPALTO lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento presso le sedi del Consiglio di Stato. CIG 8482948E21

Impresa: THESIS IMPIANTI SPA CF 06699940588

importo a base di gara:	189 600,00 €	+	10 400,00 €	per oneri dell sicurezza	
di cui lavori :	105 000,00 €	+	5 759,48 €	per oneri dell sicurezza	110 759,48 €
servizi:	84 600,00 €	+	4 640,52 €	per oneri dell sicurezza	89 240,52 €

contratto : MEPA NUMERO RdO 2701311 PROT. 8366 DEL 10/03/2021

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 23 del 15/02/2021, per un importo complessivo di € 146.405,23 IVA esclusa, di cui:

- € 132.283,92 per la componente lavori +servizi soggetta a ribasso;
- € 10.400,00 per la componente oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 3.721,31 per rimborso materiali non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 31/03/2021 prot.10976/2021;
visti l'art. 9 del capitolato tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale
vista la contabilità a tutto il 30/09/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

14 752,08

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti				
N.	data	importo		
1	20/07/2021	€ 11 895,96	Opere in economia nette (€):	3300,21
2	26/10/2021	€ 14 363,86	Ammontare lordo dei lavori (€):	70 654,39
3	13/01/2022	€ 14 222,87	ammontare lordo servizi (€):	70 500,00
4	24/05/2022	€ 6 388,64	Oneri per la sicurezza servizi (€):	3 867,10
5	01/08/2022	€ 9 906,64	Oneri per la sicurezza lavori(€):	3 836,21
6	18/10/2022	€ 9 096,55	Ribasso contrattuale 30,230%	42 670,97
7	31/01/2023	€ 5 278,97	Ammontare netto dei lavori/servizi	98 483,42
8	22/06/2023	€ 10 400,55	sommano nette:	109 486,94
9	26/07/2023	€ 12 633,38	Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)	547,43
10			Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)	-
12			Ritenute per penali (€)	-
13			Importo certificati inviati precedentemente (€)	94 187,42
14				Restano € 108 939,50
15				Restano € 108 939,50
totale		€ 94 187,42		Restano € 14 752,08
Totale a credito dell'impresa (€)				14 752,08

Roma, lì 07/11/2023

IL DL
Ing. Michele Primavera

IL RUP
Ing. Claudio Vecchi