



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 11

Oggetto: APPALTO lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento presso le sedi del Consiglio di Stato. CIG 8482948E21

Impresa: THESIS IMPIANTI SPA CF 06699940588

importo a base di gara:	189 600,00 €	+	10 400,00 €	per oneri dell sicurezza	
di cui lavori :	105 000,00 €	+	5 759,48 €	per oneri dell sicurezza	110 759,48 €
servizi:	84 600,00 €	+	4 640,52 €	per oneri dell sicurezza	89 240,52 €

contratto : MEPA NUMERO RdO 2701311 PROT. 8366 DEL 10/03/2021

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 23 del 15/02/2021, per un importo complessivo di € 146.405,23 IVA esclusa, di cui:

- € 132.283,92 per la componente lavori +servizi soggetta a ribasso;
- € 10.400,00 per la componente oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 3.721,31 per rimborso materiali non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 31/03/2021 prot.10976/2021;
visti l'art. 9 del capitolato tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale
vista la contabilità a tutto il 31/12/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

19 199,53

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	20/07/2021	€ 11 895,96
2	26/10/2021	€ 14 363,86
3	13/01/2022	€ 14 222,87
4	24/05/2022	€ 6 388,64
5	01/08/2022	€ 9 906,64
6	18/10/2022	€ 9 096,55
7	31/01/2023	€ 5 278,97
8	22/06/2023	€ 10 400,55
9	26/07/2023	€ 12 633,38
10	07/11/2023	€ 14 752,08
12		
13		
14		
15		
totale		€ 108 939,50

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori(€):

Ribasso contrattuale 30,230%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

	3701,49
88 654,00	
77 550,00	
	4 253,81
	4 867,11
50 243,47	
	115 960,53
	128 782,94
	643,91
	-
Restano €	128 139,03
	-
Restano €	128 139,03
	108 939,50
Restano €	19 199,53
	19 199,53

Roma, li 24/01/2024

IL DL
Ing. Michele Primavera

IL RUP
Ing. Claudio Vecchi