



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8

Oggetto: APPALTO lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento presso le sedi del Consiglio di Stato. CIG 8482948E21

Impresa: THESIS IMPIANTI SPA CF 06699940588

importo a base di gara:	189 600,00 €	+	10 400,00 €	per oneri dell sicurezza		
di cui	lavori :	105 000,00 €	+	5 759,48 €	per oneri dell sicurezza	110 759,48 €
	servizi:	84 600,00 €	+	4 640,52 €	per oneri dell sicurezza	89 240,52 €

contratto : MEPA NUMERO RdO 2701311 PROT. 8366 DEL 10/03/2021

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 23 del 15/02/2021, per un importo complessivo di € 146.405,23 IVA esclusa, di cui:

- € 132.283,92 per la componente lavori +servizi soggetta a ribasso;
- € 10.400,00 per la componente oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 3.721,31 per rimborso materiali non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 31/03/2021 prot.10976/2021;  
visti l'art. 9 del capitolo tecnico che prevede un pagamento a cadenza trimestrale  
vista la contabilità a tutto il 31/03/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

**10 400,55**

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	20/07/2021	€ 11 895,96
2	26/10/2021	€ 14 363,86
3	13/01/2022	€ 14 222,87
4	24/05/2022	€ 6 388,64
5	01/08/2022	€ 9 906,64
6	18/10/2022	€ 9 096,55
7	31/01/2023	€ 5 278,97
8		
9		
10		
12		
13		
14		
15		
<b>totale</b>		€ 71 153,49

*Opere in economia nette (€):*  
*Ammontare lordo dei lavori (€):*  
*ammontare lordo servizi (€):*  
*Oneri per la sicurezza servizi (€):*  
*Oneri per la sicurezza lavori(€):*  
*Ribasso contrattuale* 30,230%  
*Ammontare netto dei lavori/servizi*  
*sommanno nette:*  
  
*Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)*  
*Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)*  
  
*Ritenute per penali (€)*  
  
*Importo certificati inviati precedentemente (€)*  
  
Totale a credito dell'impresa (€)

	1612,53
50 397,95	
56 400,00	
	3 093,68
	2 744,72
<b>32 285,02</b>	
	74 512,93
	<b>81 963,86</b>
	409,82
	-
Restano €	81 554,04
	-
Restano €	81 554,04
	71 153,49
Restano €	10 400,55
	<b>10 400,55</b>

Roma, lì 22/06/2023

IL DL  
Ing. Michele Primavera

IL RUP  
Ing. Claudio Vecchi