



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO – CIG 83705994D0

Impresa: CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL – CF/P.IVA 05187291009

importo a base di gara: 655 000,00 € + 30 650,00 € per oneri dell sicurezza
di cui lavori : 393 000,00 € + 18 390,00 € per oneri dell sicurezza
servizi: 262 000,00 € + 12 260,00 € per oneri dell sicurezza

oltre € 3.109,84 per opere in economia

contratto : MEPA NUMERO RDO 2656141 DEL 28 DICEMBRE 2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 226 del 03/12/2020 per un importo complessivo pari a € 486.371,39 di cui

- € 271.566,93 per la componente lavori ribassati;
- € 181.044,62 per la componente servizi ribassati;
- € 30.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 3.109,84 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 27327 del 28/12/2020;

visti l'art. 21 delle condizioni generali che prevede un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 31/12/2021

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

62 793,10

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	15/04/2021	€ 59 586,19
2	20/07/2021	€ 41 791,77
3	18/10/2021	€ 36 368,56
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
13		
14		
15		
totale		€ 137 746,52

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori (€):

Ribasso contrattuale 30,899%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

	1642,05
139 953,90	
131 000,00	
	6 130,00
	6 543,45
83 722,05	
	187 231,85
	201 547,35
	1 007,74
	-
Restano €	200 539,62
	-
Restano €	200 539,62
	137 746,52
Restano €	62 793,10
	62 793,10

Roma, lì 20/01/2022

IL DL

Ing. Claudio Vecchi

IL RUP

Arch. Eduardo Arcoraci