



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, TVCC, ANTINTRUSIONE E DEUMIDIFICAZIONE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO - CIG: 83737458F8

Impresa: GE.MA. IMPIANTI SAS – MARANO DI NAPOLI (NA) VIA PIAVE, SNC - C.F. o P.IVA 07919480637

importo a base di gara: 618.000,00 € + 29.200,00 € per oneri dell sicurezza
di cui lavori : 355.000,00 € + 16.773,46 € per oneri dell sicurezza
servizi: 263.000,00 € + 12.426,54 € per oneri dell sicurezza

oltre € 2.190,16 per opere in economia

contratto : MEPA NUMERO RDO 2640756 DEL 28 DICEMBRE 2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 205 del 16/11/2020 per un importo complessivo pari a € 466.035,74 di cui

- € 249.675,05 per la componente lavori ribassati;
- € 184.970,53 per la componente servizi ribassati;
- € 29.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 2.190,16 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 27380 del 28/12/2020;

visti l'art. 21 delle condizioni generali che prevede un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 31/12/2021

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

75.159,31

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	08/04/2021	€ 24.878,93
2	20/07/2021	€ 32.591,69
3	15/10/2021	€ 30.066,68
4	26/01/2022	€ 72.757,83
5		
6		
7		
8		
9		
10		
12		
13		
14		
15		
totale		€ 160.295,13

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori (€):

Ribasso contrattuale 29,669%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

230.237,81	
164.375,00	
	7.766,60
	10.867,37
117.077,67	
	277.535,14
	296.169,11
	1.480,85
	59.233,82
Restano €	235.454,44
	-
Restano €	235.454,44
	160.295,13
Restano €	75.159,31
	75.159,31

Roma, li 02/05/2022

IL DL
Ing. Claudio Vecchi

IL RUP
Ing. Michele Primavera