



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 - RATA A SALDO

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, TVCC, ANTINTRUSIONE E DEUMIDIFICAZIONE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO - CIG: 83737458F8

Impresa: GE.MA. IMPIANTI SAS – MARANO DI NAPOLI (NA) VIA PIAVE, SNC - C.F. o P.IVA 07919480637

importo a base di gara: 618 000,00 € + 29 200,00 € per oneri della sicurezza
di cui lavori : 355 000,00 € + 16 773,46 € per oneri della sicurezza
servizi: 263 000,00 € + 12 426,54 € per oneri della sicurezza

oltre € 2.190,16 per opere in economia

contratto : MEPA NUMERO RDO 2640756 DEL 28 DICEMBRE 2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 205 del 16/11/2020 per un importo complessivo pari a € 466.035,74 di cui

- € 249.675,05 per la componente lavori ribassati;
- € 184.970,53 per la componente servizi ribassati;
- € 29.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 2.190,16 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 27380 del 28/12/2020;

visti l'art. 21 delle condizioni generali che prevede un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 31/12/2022

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

44 835,10

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti		
N.	data	importo
1	08/04/2021	€ 24 878,93
2	20/07/2021	€ 32 591,69
3	15/10/2021	€ 30 066,68
4	26/01/2022	€ 72 757,83
5	03/05/2022	€ 75 159,31
6	20/07/2022	€ 41 064,83
7	09/11/2022	€ 32 538,42
8		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
totale		€ 309 057,69

Opere in economia nette (€):

Ammontare lordo dei lavori (€):

ammontare lordo servizi (€):

Oneri per la sicurezza servizi (€):

Oneri per la sicurezza lavori (€):

Ribasso contrattuale 29,669%

Ammontare netto dei lavori/servizi

sommano nette:

Maggiorazioni aggiornamento tariffa Regione Lazio

Totale netto

Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)

Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)

Ritenute per penali (€)

Importo certificati inviati precedentemente (€)

Totale a credito dell'impresa (€)

Roma, lì 26/04/2023

313 178,69	
263 000,00	
	12 426,54
	14 782,18
170 946,46	
	405 232,23
	432 440,95
	14 220,96
	446 661,91
	92 769,12
Restano €	353 892,79
	-
Restano €	353 892,79
	309 057,69
Restano €	44 835,10
	44 835,10

IL DL

Ing. Claudio Vecchi

IL RUP

Ing. Michele Primavera