



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Oggetto: APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO - ANNO 2022-2024 - CIG 933328566E

Impresa: PRO.R.EDIL SRL – C.F 06795760633 con sede in Centro Direzionale ISOLA E3 - cap 80143 – Napoli

importo a base di gara:	794 000,00 €	+	33 000,00 €	per oneri dell sicurezza
di cui lavori :	402 000,00 €	+	16 800,00 €	per oneri dell sicurezza
servizi:	392 000,00 €	+	16 400,00 €	per oneri dell sicurezza

contratto : MEPA NUMERO RDO 3178013 - PROT. 51366 DEL 28/11/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di Aggiudicazione n. 157 del 11/10/2022 - Prot. n. 44612, divenuta efficace con Determina n. 182 del 10/11/2022 - Prot. n. 48985 per un importo complessivo pari a € 600.879,91 di cui:

- € 563.747,94 per la componente lavori ribassati (Lavori a Misura + Servizi a Canone);

- € 33.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- € 3.931,97 per prestazioni in economia e rimborso materiali non soggetti a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 30/11/2022 - prot. 51815;

visti il capitolato tecnico e le condizioni generali nei quali è previsto un pagamento a cadenza trimestrale

vista la contabilità a tutto il 31/05/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

70 758,52

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti			Opere in economia nette (€):		
N.	data	importo	Ammontare lordo dei lavori a misura (€):	63 291,19	
1	27/03/2023	€ 50 070,89	ammontare lordo servizi a canone(€):	98 000,00	
2			Oneri per la sicurezza lavori (€):		2 818,24
3			Oneri per la sicurezza servizi (€):		4 100,00
4			Ribasso contrattuale 28,999%	- 46 772,83	
5			Ammontare netto dei lavori/servizi		114 518,36
6			sommano nette:		121 436,60
7					
8			Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)		607,18
9			Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)		-
10				Restano €	
12			Ritenute per penali (€)		-
13				Restano €	-
14			Importo certificati inviati precedentemente (€)		50 070,89
15				Restano €	70 758,52
totale		€ 50 070,89			
			Totale a credito dell'impresa (€)		€ 70 758,52

Roma, lì 12/07/2023

IL DL
Arch. Eduardo Arcoraci

IL RUP
Ing. Michele Primavera