



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE E DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LE SEDI DELCONSIGLIO DI STATO - CIG: 8128631680

Impresa: GRANDI LAVORI SRL con sede in Via dei Fagiani n. 5 - 00169 Roma

importo a base di gara:	623 764,75 €	+	38 000,00 €	per oneri della sicurezza
di cui lavori :	323 764,75 €	+	19 723,88 €	per oneri della sicurezza
servizi:	300 000,00 €	+	18 276,12 €	per oneri della sicurezza

contratto : MEPA NUMERO RDO 2525947 - PROT. 12601 DEL 31/07/2020

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di Aggiudicazione n. 109 del 15/06/2020, per un importo complessivo pari a € 467.241,06 di cui:

- € 220.202,11 per la componente lavori ribassati;
- € 204.039,00 per la componente servizi ribassati;
- € 38.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 4.999,95 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna del 03/08/2020 prot. 3133 del 03/08/2020;

visti l'art. 21 delle condizioni generali che prevede un pagamento a cadenza trimestrale vista la contabilità a tutto il 31/01/2022

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € :

44 427,84

come dalla seguente dimostrazione:

certificati precedenti			Opere in economia - Rimborso Materiali - nette (€):	
N.	data	importo	Ammontare lordo dei lavori a misura (€):	152 107,09
1	30/11/2020	€ 33 154,99	ammontare lordo servizi a canone(€):	225 000,00
2	22/02/2021	€ 35 430,27	Oneri per la sicurezza lavori (€):	11 534,08
3	25/05/2021	€ 43 120,20	Oneri per la sicurezza servizi (€):	13 707,12
4	08/08/2021	€ 62 075,83	Ribasso contrattuale 31,987%	- 120 625,24
5	30/11/2021	€ 63 802,59	Ammontare netto dei lavori/servizi	256 481,85
6			sommano nette:	282 573,05
7				
8			Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€)	561,33
9			Ritenuta recupero anticipazione 20% (€)	-
10				
12			Ritenute per penali (€)	-
13				
14			Importo certificati inviati precedentemente (€)	€ 237 583,88
15				
totale		€ 237 583,88		
			Totale a credito dell'impresa (€)	Restano € € 44 427,84

Roma, lì 16/03/2022

IL DL
Arch. Eduardo Arcoraci

IL RUP
Ing. Michele Primavera