



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI, TVCC, ANTINTRUSIONE E DEUMIDIFICAZIONE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO
CIG: 9388977CEA

Impresa: SIT IMPIANTI S.R.L. CF 05781531214

importo a base di gara: 520 000,00 € + 24 400,00 € per oneri dell sicurezza
di cui lavori : 265 000,00 € + 12 455,00 € per oneri dell sicurezza
servizi: 255 000,00 € + 11 985,00 € per oneri dell sicurezza
oltre 1 327,38 € per opere in economia
contratto : MEPA N. RDO 3218695 PROT. N. 54846 DEL 22/12/2022

IL Responsabile Unico del Procedimento,

Vista la Determina di aggiudicazione n. 199 del 06/12/2022 per un importo complessivo pari a € 418.523,38 di cui
- € 392.756,00 per la componente lavori e servizi ribassati;
- € 24.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 1.327,38 per i lavori in economia non soggetto a ribasso;

Visto il verbale di consegna lavori Prot. n. 54940 del 22/12/2022;
visto l'art. 9 del capitolato che prevede un pagamento a cadenza trimestrale
vista la contabilità a tutto il 31/06/2023

certifica che si può procedere al pagamento della rata di € : **33 174,11**
come dalla seguente dimostrazione:

| certificati precedenti | | | | |
|------------------------|------------|-------------|---|---------------------|
| N. | data | importo | | |
| 1 | 13/04/2023 | € 36 688,49 | Opere in economia nette (€): | 300,00 |
| 2 | | | Ammontare lordo dei lavori (€): | 23 993,99 |
| 3 | | | ammontare lordo servizi (€): | 63 750,00 |
| 4 | | | Oneri per la sicurezza servizi (€): | 2 996,26 |
| 5 | | | Oneri per la sicurezza lavori(€): | 644,37 |
| 6 | | | Ribasso contrattuale 24,470% | 21 470,95 |
| 7 | | | Ammontare netto dei lavori/servizi | 66 273,04 |
| 8 | | | sommano nette: | 70 213,67 |
| 9 | | | Ritenuta dello 0,50% per assicurazione operai (€) | 351,07 |
| 10 | | | Ritenuta recupero anticipazione 20% (€) | - |
| 11 | | | | Restano € 69 862,60 |
| 12 | | | Ritenute per penali (€) | - |
| 13 | | | | Restano € 69 862,60 |
| 14 | | | Importo certificati inviati precedentemente (€) | 36 688,49 |
| 15 | | | | Restano € 33 174,11 |
| totale | | 36688,49 | Totale a credito dell'impresa (€) | 33 174,11 |

Roma, lì 03/08/2023

IL DL
Ing. Michele Primavera

IL RUP
Ing. Claudio Vecchi