



*Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa*

SERVIZIO PER L'INFORMATICA

UFFICIO CED, RETE, SICUREZZA, SITI ISTITUZIONALI, FORMAZIONE E  
DOTAZIONI INFORMATICHE

N. REG. INT.: 69/2023

Roma, Protocollo del 08/05/2023

Al Dirigente Ufficio Pianificazione e Controllo  
Ing. Antonio Riviaccio  
Sede

p.c. Direttore Generale  
Risorse Informatiche e Statistica  
Dott. Domenico Franco Sivilli  
Sede

p.c. Dirigente Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti  
Istituzionali, Formazione e Dotazioni  
Informatiche  
Dott. Danilo De Rogatis  
Sede

**Oggetto: Certificato di verifica di conformità per la Società Schneider Electric S.p.A. relativa alla "fornitura in opera di un nuovo gruppo statico di continuità con connesso sistema di condizionamento da integrare al sistema già in uso per il CED della Giustizia Amministrativa" - Ordinativo mediante RDO sul MEPA n.1897583 Prot. n.38072 del 16/11/2021 ed Identificativo Univoco dell'Offerta accettata n.1163496 del 11/11/2021 - CIG 8964344AAE - Ultimazione dell'Esecuzione dell'Appalto.**

Questo Ufficio, a fronte delle esigenze e degli obiettivi illustrati nella Relazione Tecnica n.146/2021 trasmessa con nota Prot. n.35361 in data 27/10/2021 e in base alle motivazioni ivi riportate, ha invitato l'Ufficio Unico Contratti e Risorse a procedere all'affidamento della

fornitura in opera di un nuovo gruppo statico di continuità con connesso sistema di condizionamento da integrare al sistema già in uso per il CED della Giustizia Amministrativa con procedura negoziata tramite trattativa diretta a seguito di RDO sul MEPA.

Ciò premesso:

- preso atto che l'Ufficio Unico Contratti e Risorse ha proceduto secondo quanto richiesto all'acquisizione dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto, a seguito di trattativa con Ordinativo mediante RDO sul MEPA n.1897583 Prot. n.38072 del 16/11/2021 ed Identificativo Univoco dell'Offerta accettata n.1163496 del 11/11/2021, con scelta dell'operatore economico Schneider Electric S.p.A., che in base ai criteri di rispondenza per la fornitura in questione risulta "l'unico possibile contraente in grado di garantire l'integrazione dei nuovi prodotti con i sistemi già in uso, essendo l'oggetto della fornitura rivolto all'acquisto di un sistema integrato che andrà ad affiancare quello esistente, dovendo procedere per le dichiarate motivazioni strettamente tecniche di compatibilità all'acquisto di prodotti della stessa tipologia e della stessa marca di quelli presenti e ricorrendo pertanto gli estremi per procedere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando dettata dall'art. n.63, comma 3, lettera b, del d.lgs. n.50/2016;
- visto l'atto di nomina inserito all'interno della stessa Relazione Tecnica n.146/2021 trasmessa con nota Prot. n.35361 in data 27/10/2021, a firma del Dirigente dell'Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche Dott. Danilo De Rogatis, dell'Ing. Claudio Scotognella come Responsabile Unico del Procedimento e dell'Ing. Federica Forte come Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le fasi di esecuzione e collaudo relative all'Ordinativo in oggetto;
- preso atto di quanto indicato e sottoscritto in contraddittorio nel Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto con Prot. n.41284 del 11/12/2021 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla consegna dell'appalto alla stessa Società Schneider Electric S.p.A., affidataria della fornitura in oggetto, in occasione del Kick-off meeting secondo le modalità contrattuali previste;
- preso atto di quanto indicato e sottoscritto in contraddittorio nel Verbale di Constatazione della Fornitura dell'Appalto con Prot. n.44959 del 12/10/2022, nel quale in particolare si sottolineava che l'attività della fornitura ancora da terminare, relativa alla realizzazione dei collegamenti

dei pulsanti di sgancio elettrico e dei test di verifica connessi per l'UPS esistente Symmetra PX, valutata nella misura del 5% dell'importo complessivo, sarebbe stata ultimata nella prima occasione utile individuata dall'Amministrazione secondo le modalità descritte nel verbale stesso;

- preso atto di quanto indicato e sottoscritto in contraddittorio nel Verbale di Ultimazione dell'Esecuzione dell'Appalto con Prot. n.16818 del 05/05/2023, nel quale si rende atto del completamento delle attività previste dal Capitolato non ancora concluse alla data della redazione del Verbale di Constatazione della Fornitura di cui al punto precedente;
- constatato che la fornitura, relativamente a tutte le parti previste dall'affidamento che risultano ad oggi regolarmente consegnate, installate e completate con la loro messa in servizio, è stata erogata secondo il rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni generali di fornitura, come previsto e disciplinato dal Capitolato Tecnico e condiviso nei Verbali suindicati, a meno delle variazioni segnalate;
- analizzato il contesto operativo, tecnico ed economico in cui si sono svolte le prestazioni di fornitura dei prodotti e dei servizi, verificata la loro rispondenza agli obiettivi dell'Amministrazione senza dar luogo a rilievi di sorta e constatata l'assenza di elementi tecnico-informatici ostativi;
- accertato che in base all'identificativo univoco dell'offerta accettata n.1163496 per la fornitura in oggetto la somma residua complessiva da corrispondere alla Società Schneider Electric S.p.A., relativamente alle parti che risultavano ancora da consegnare, installare e completare con la loro messa in servizio e quindi non ancora liquidate prima del presente Certificato, risulta pari a Euro 2.295,19 al netto dell'IVA ed è disponibile sul Capitolo 4250 "Spese per l'installazione e lo sviluppo del sistema informativo";

*alla luce di quanto anteposto l'Ufficio CED, Rete, Sicurezza, Siti Istituzionali, Formazione e Dotazioni Informatiche certifica che la fornitura in oggetto, relativamente a tutte le parti previste dall'affidamento che risultano ad oggi correttamente consegnate, installate e completate con la loro messa in servizio, è stata erogata secondo le modalità contrattuali previste e quindi l'esecutore ha eseguito completamente e regolarmente le prestazioni contrattuali.*

*Si comunica, inoltre, la conclusione di ogni rapporto in essere tra l'Amministrazione e la Società Schneider Electric S.p.A. a partire dal 23/07/2023, giorno seguente a quello di terminazione del periodo annuale di garanzia dei sistemi forniti ed installati, relativamente al contratto oggetto dell'ordinativo in premessa, al fine di ogni adempimento conseguente tra cui il pagamento degli eventuali importi dovuti relativi alle ritenute di garanzia e allo svincolo di eventuali fidejussioni contrattuali.*

***Il DEC***

Ing. Federica Forte

***Il RUP***

Ing. Claudio Scotognella