



SIDELMED

S.P.A.

SIDELMED S.p.A. - Via G. D'Avossa, 1 - 84126 Salerno -
Tel. 089/226055 - P.IVA 03486670650 - www.sidelmed.it



PRD 2338 rev. 00

Membro degli Accordi di Mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Cod. Contr. _____

VERBALE DI VERIFICA N. 49/30062/39

La SIDELMED S.p.A., ai sensi degli art. 13 e 14 DPR 162/99 e s.m.i., ha provveduto il giorno 06/07/2021
 All'ispezione Periodica Straordinaria dell'impianto Ascensore numero di fabbrica 42570039
 Ubicato in POTENZA (PZ) via ROSICA 89/SA
 di proprietà TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI BASILICATA avente le seguenti caratteristiche:
 matricola impianto P260630/2016 azionamento Elettrico Oleodinamico
 portata 630 Kg Corsa 12,44 m Fermate n° 4 Velocità 1 (m/s) Marca KONE
 Data collaudo/Certificazione/Trasformazione 26/10/2016
 Dich. di conformità 24/08/2016 Norme di riferimento UNI EN 81-1

PROVE		SI	NO	NA		SI	NO	NA
Funi/organi di sospensione	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allarme	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scorrimento/Aderenza funi <u>FCM</u>	Regolare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bidirezionale	Efficiente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dispositivi di chiusura, sicurezza e blocco	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di blocco	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivi di extracorsa e di rallentamento	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valvola di sovrappressione	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Limitatore di velocità	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ripescaggio	Ha funzionato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Paracadute	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tubazione flessibile	Regolare	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Condizioni difese	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Costola mobile - fotocellula/barriera	Efficienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Condizioni di isolamento dei circuiti	<u>TENSIONE 500V - 3,2 MIN MANOVRA</u>				Nella norma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Guasto a terra	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Illuminamento cabina e vano c. > 50 lux	<u>70 lux</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disp. contro il mov. incontro, della cabina	Ha funzionato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Illuminamento locale macchinario > 200 lux	<u>220 lux</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifiche periodiche del manutentore <u>21/01/21</u>	Regolari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Osservaz. di precedenti verifiche ottemperate		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Targhe ed avvisi	Presenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Difese lisce e continue	Nella norma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulsante ad uomo presente	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pulsante di arresto in cabina	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Staffa di blocco in fossa	Efficiente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuale di uso e manutenzione	Presente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Strumentazioni utilizzate: Mis. di isolamento ASITA N° 071219885 Luxmetro SAMA N° 51017284

Non conformità _____

Osservazioni: _____

Raccomandazioni: _____

Firma dell'amm. o suo rapp. (per presa visione) Amelco Pantano

Ditta incaricata della manutenzione KONE SPA

Firma per ricevuta [Signature]

L'ascensore può essere mantenuto in servizio SI NO

Stampa circolare:
 DOTT. INGS. ANTONIO GIULIA
 Uff. Ispezione Ascensori
 SIDELMED S.p.A.
 [Signature]
 Copia per SIDELMED S.p.A.