



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

### L'Aquila

Determina n. 90/2022

Oggetto: Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'immobile "Palazzo TAR" L'Aquila - Perizia di Variante. Approvazione Perizia di Variante, Quadro Economico e Atto di Sottomissione. CIG:Z8437472F3.

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTA** la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante "*Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*";

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**VISTO** il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ed in particolare l'articolo 1, concernente la "*Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*";

**VISTO** l'art.1, comma 449, della L.n.296 del 27.12.2006, ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali e centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n.96, così come modificato dall'art.1, comma 130, della legge 30.12.2018, n.145, in base al quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*";

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s. m. i., e la legge 14 giugno 2019, n.55 di conversione del D.L. n.32/2019, denominato "*Sblocca cantieri*";

**VISTA** la legge 11 settembre 2020, n.120 di "*Conversione in legge, con modificazioni, del D. 6.7.2010, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" ed in particolare il Titolo I, concernente "Semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia"*";

**VISTA** la legge 29.7.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*"

**VISTA** la legge 30.12.2020, n.234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 10.11.2020, pubblicato sulla G.U. n.289 del

20.11.2020, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della GG.AA, che modifica il Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali del 6.2.2012;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa entrato in vigore il 1° marzo 2021, che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con D.P.C.S. 15 febbraio 2005;

**VISTO** il Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con DPCS n.111 del 17 marzo 2021;

**VISTO** il DPCS n.181 del 6.04.2022 con il quale è stato adottato il "Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa" per il triennio 2022/2024;

**VISTO** il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia Amministrativa per il triennio 2022-2024, adottato con Decreto del Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato n.202 del 19.04.2022;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.s.m.i, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

**VISTO**, in particolare, l'art.1, co.2, lett.a) del D.L.76/2020 come sostituito dal'art.51 comma1 lett.a) n.2.1 del D.L. n.77/2021 conv. in L.108/2021, che prevede l'affidamento diretto nei casi di appalti di fornitura di importo inferiore a 139.00,00euro;

**VISTO** il Decreto Segretario generale della GGAA n.140 del 08.10.2020 con il quale viene approvato il "Programma biennale di fornitura e servizi 2021-2022 ed il programma triennale dei lavori 2021-2022-2023";

**CONSIDERATO:**

\*che per l'ottenimento del CPI – Certificato Prevenzione Incendi del fabbricato ospitante gli Uffici di questo Tribunale, si sono resi necessari dei lavori edili di adeguamento dell'immobile; lavori affidati, tramite piattaforma MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016, alla ditta Travaglini Domenico – Via Fondo Valle 70 – 66040 Roccascalegna (Ch);

\*che, ai fini della realizzazione dei lavori e nella totale assenza di professionalità tecniche all'interno dell'Istituto, si è reso necessario affidare (determina n.111/2019) i compiti di realizzazione del progetto esecutivo cantierabile, della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, oltre a tutte le altre attività tecniche per ottenere la concessione dei permessi amministrativi, fino al collaudo finale dell'opera, all'Ing. Giuseppe Cotturone – iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila n.946, professionista capace di garantire la necessaria garanzia di omogeneità e continuità del lavoro già svolto (Protocollo d'intesa del 20.09.2019);

**PRESO ATTO:**

\*che con verbali del 14.1 e 11.2 del 2022 e relazione datata 5 aprile 2022, l'Ing. Cotturone- Direttore dei Lavori - ha portato a conoscenza di questo Tribunale, che durante l'esecuzione dell'opera si sono riscontrate delle situazioni non considerate in fase progettuale perché non rilevabili e quindi hanno imposto un ripensamento di alcune scelte compiute con la progettazione originale;

\*che a tal fine il tecnico su citato ha realizzato la perizia di variante, quadro economico e computo metrico (allegati);

**VISTO** il quadro economico:

Per lavori di variante .....	€ 25.850,04
Oneri di sicurezza .....	-----
Importo totale lavori .....	€ 25.850,04
Totale Iva sui lavori 10%	€ 2.585,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.435,04</b>

Totale spese tecniche (Prog.DL, Sicurezza)	€ 3.877,51
Oneri previdenziali 4%	€ 155,10
Totale competenze tecnici	€ 4.032,61
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 32.467,65</b>

---

**RITENUTO**, pertanto:

\* di procedere all'approvazione della perizia di variante ed il quadro economico, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 32.467,65;

\* di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta accollataria dei lavori principali, con il quale vengono affidati i maggiori lavori alla ditta Travaglini Domenico – Via Fondo Valle 70 – 66040 Roccascalegna (Ch), agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale ed alle condizioni, dell'atto di sottomissione citato;

**RITENUTO**, pertanto, di individuare come Responsabile unico del procedimento il Dott. Turco Giuseppe;

**VISTA** la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dalla dott. Turco, in conformità a quanto previsto dagli artt. 42 e 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché dall'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VERIFICATA** la disponibilità finanziaria sul cap. 5253 “Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici”

### ***DETERMINA***

Art.1 - di approvare la perizia di variante ed il quadro economico, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 32.467,65;

Art.2 - di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dalla ditta accollataria dei lavori principali, con il quale vengono affidati i maggiori lavori alla ditta Travaglini Domenico – Via Fondo Valle 70 – 66040 Roccascalegna (Ch), agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale ed alle condizioni, dell'atto di sottomissione sopra citato sopra citato, atto che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Art.3 - Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett.a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

Data e firma

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giuseppe Turco